

СШ "ПИНКИ"
ШУМАДИЈСКА 12А, НОВИ САД
Број: 177
Датум: 12.02.2019

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), доносим:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Радови на текућем одржавању објекта школе, број: 1-6-9/2018 од 17.12.2018. године, додељен у поступку мале вредности ЈНМВ-6/2018, мења се, мења се у члану 5. у смислу продужења рока за извођење радова који су предмет јавне набавке за додатних 10 радних дана, тако да сада укупни рок за извођење радова износи 40. радних дана дана од дана увођења у посао

Остале одредбе Уговора о јавној набавци-Радови на текућем одржавању објекта школе, број: 1-6-9/2018 од 17.12.2018. године, додељен у поступку мале вредности ЈНМВ-6/2018 остају не промењене.

Ова одлука се у року од три дана од дана доношења објављује на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона о јавним набавкама.

О овој одлуци се у року од три дана од дана доношења доставља Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Образложење

1.

Наручилац - СШ "ПИНКИ", ШУМАДИЈСКА 12А, НОВИ САД, је сагласно члану 39. и члану 53. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о покретању поступка број: 1-6-1/2018 од 04.12.2018. године за набавку радова - Радови на текућем одржавању објекта школе редни број ЈНМВ 6/2018

2.

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке: 45000000-Грађевински радови

3.

По спроведеном поступку мале вредности Уговор о јавној набавци је додељен понуђачу LIBERTAS GROUP 021 DOO, Цара Лазара 16, матични број: 20830425 пиб: 107582237, кога заступа директор Драган Стојиљковић, који заједнички наступа са "БОБ" ДОО, Корнелија Станковића 15, Нови Сад, матични број: 08497923; ПИБ: 100731278, кога заступа директор Милан Вуковљак

4.

У вези са закљученим Уговором наступиле су одређене објективне околности због којих је неопходно извршити измену Уговора у члану у члану 5.- Рок извршења радова

Уговор о јавној набавци је закључен дана 17.12.2018 године под бројем: 1-6-9/2018
Разлози због којих наручилац сматра оправданим продужења рока за извођење радова који су предмет јавне набавке;

Дана 11.02.2019. године изабрани понуђач употребио захтев Наручиоцу за продужење рока за извођење радова за додатних 10. радних дана.

Основ захтева је на основу уговора о јавној набавци, тачка Ц-подополагачки радови, став 2. где је захтевана делимична израда цементне кошуљице до 70%

Приликом демонтаже дотрајале подне одлоге констатовано је да је кошуљица као подлога комплет испуцала и трошна те није добра као подлога за поставку паркета. Обавештен је надзорни орган 09.01.2019. године о стању, заведено у грађевински дневник и након одобрења је комплет кошуљица склоњена и постављена, израђена нова. Због лоших временских услова у објекту где је урађена нова кошуљица постављена је и машина за извлачење влаге. Свакодневним мерењем количине влаге у кошуљици утврђено је да подна кошуљица није довољно просушена да би се извршила поставка паркета, те на основу тога тражимо продужење рока извођења ракова од **10** радних дана, јел сматрамо да би у том временском року кошуљица могла бити довољно сува, што ће се утврдити мерењем и да се може приступити постављању паркета

Предложено продужење рока извођења радова су прихватили наручилац и вршилац стручног надзора, из разлога што су исти оправдани, и то из разлога који су наведен. Укупно сабрани дани застоја од уговорених радних дана, констатованих на лицу места, довела су до промене рока извођења радова, тако да укупан рок извођења радова које је потребно уговорити, по основу одступања од уговорених радних дана за које је дата сагласност од стране Наручиоца, износи **40** радних дана.

Извођач радова је у обавези да за продужени рок извођења радова у року од 15 дана од дана закључења Анекса уговора достави, у складу са чланом 10. тачка 1. и тачка 2. Уговора о извођењу радова број 1-6-9/2018 од 17.02.2018. године, одговарајуће средство обезбеђења у виду банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања на износ од 100% укупне вредности уговора и банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности са роком важења 30 дана дужим од истека рока за извршење посла.

4.

Измена Уговора је извршена у складу са чланом 115. став 2. Законом о јавним набавкама.

5.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са прилогом ЗЛ Закона.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



ДИРЕКТОРШКОЛЕ

Срђан Бојовић

Доставити:

- Архиви
- Комисији за јавне набавке